

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 95.499 兆瓦)

日期	2024 年 05 月 05 日 星期 日	天气	晴	气温	26℃至 9℃
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态: 92 人					
陆地打桩 1 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 3 台, 自卸吊 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: ①今日组件安装完成 0.5MWp, 累计安装完成 81.8MWp; ②PHC 管桩施工完成 0.8MWp; 累计完成 86.95MWp; ③今日支架安装 0.4MWp, 累计完成 82.65MWp; ④光伏场区 31 箱变一体机低压电缆敷设一根, 331#塘组串汇线; 升压站及储能场站: 消缺整改 集电线路: 高压电缆沟开挖, 铺砂盖砖; 送出线路: 已完工;				
检查发现问题	1、PHC 管桩施工标高不在同一水平, 观感较差; 2、高压电缆沟开挖部分段电缆沟深度不足, 不符合设计要求;				
处理意见措施	1、对于现场存在的安全隐患问题, 监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定; 2、严格按施工方案执行, 符合方案技术要求				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英	总监 (总监代表) 签阅: 高立标				