

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 02 日

天气：晴

星期：一

气温：-5℃ -13℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建： 一、人员及机械配备： 管理人员：5人；施工人员：30人；挖机：3辆，铲车：1辆，土方车：3辆，压路机：1辆 二、今日完成情况： 1、SVG基础第一次浇筑混凝土 2、钢筋加工，模板配置。 3、电池预制仓基础，储能预制仓基础三七灰土拌制，土方需安排进场。 4、GIS基础、进线架构基础、出线架构基础开挖完。 5、主控室基础钢筋绑扎。 6、事故油池、35KV配电间基础钢筋等待进场中。 7、事故油池、主变基础垫层砼浇筑。 三、明日工作计划： 1、钢筋预制。 2、基础模板配置加工。 3、GIS基础、进线架构基础、出线架构基础三七灰土回填。 4、SVG基础模板支设。 5、主变基础、事故油池、35KV配电间基础、电池预制仓基础，储能预制仓基础钢筋等待进场中。 6、厂区换填土方等待进场。 7、主控室基础钢筋绑扎。 8、电池预制仓基础，储能预制仓基础三七灰土拌制，土方需安排进场。

		线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人； 二、今日完成情况： G2，G4 浇筑完成，G15B腿打桩浇筑完成 二、明日工作计划： G15C腿打桩浇筑，G3开挖，扎筋
监 理 工 作 情 况	1.现场对SVG基础底板混凝土浇筑进行旁站，要求混凝土浇筑过程及时进行振捣，浇筑完成后进行抹面养护； 2.现场对事故油池、主变基础垫层混凝土浇筑进行旁站； 3. 现场对塔基G2、G4、G15B混凝土浇筑进行旁站。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	SVG 基础底板混凝土浇筑	主变基础垫层混凝土浇筑
照片		
文字描述	塔基浇筑	
照片		
文字描述		
照片		