

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 04 日

天气：霾

星期：三

气温：-4℃ -10℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：5人；施工人员：40人；铲车：1台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：4辆</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>1.储能预制舱基础垫层混凝土浇筑1-14组并进行棉毡养护；</p> <p>2.GIS基础、进线、出线架构基础三七灰土回填；</p> <p>3.主控室基础梁、条基模板安装及混凝土浇筑；</p> <p>4.电池预制舱三七灰土换填。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>1.GIS基础、进线、出线架构基础三七灰土回填；</p> <p>2.SVG基础模板安装；</p> <p>3.电池预制舱基础三七灰土换填1-14组；</p> <p>4.储能预制舱基础钢筋加工。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>三、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，目前基础已完成39%，其中G2.G4.G7.G8.G17.G18.G15（A/B.C边腿）已浇筑完成；</p> <p>2.今日完成：G3钢筋绑扎完成，G15（A边）已浇筑完成。</p> <p>三、明日计划：</p>

		<p>1.G15（D边腿）混凝土浇筑；</p> <p>2.G3模板安装。</p>
监 理 工 作 情 况	<p>1.现场巡查，对主控室基础梁、条基钢筋模板验收，个别部位无垫块及基础表面残渣、烟头未进行清理；</p> <p>2.对主控室基础梁、条基混凝土浇筑进行旁站，已要求夜间施工做好照明措施，确保施工质量；</p> <p>3.线路塔基G15（A边腿）混凝土浇筑过程中进行旁站；</p> <p>4.GIS基础、进线、出线架构基础三七灰土换填过程中，个别部位未碾压平整；</p> <p>以上问题，现场督促下已及时进行整改，确保施工质量。</p>	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

<p>文字描述</p>	<p>储能预制舱基础垫层模板安装</p>	<p>GIS 基础、进线、出线架构基础三七灰土回填</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>储能预制舱基础垫层混凝土浇筑</p>	<p>主控室基础梁、条基钢筋验收</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>主控室基础梁、条基钢筋验收</p>	<p>主控室基础梁、条基混凝土浇筑</p>
<p>照片</p>		

