

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 06 日

天气：晴

星期：五

气温：-5℃ -11℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建： 一、人员及机械配备： 管理人员：5人；施工人员：60人；铲车：1台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：4辆 二、今日完成情况： 1.储能预制舱基础放线，钢筋制作及模板加工、安装； 2.GIS基础、进线、出线架构基础三七灰土换填完成，基础垫层放线； 3.主控室脚手架搭设，基础柱钢筋绑扎； 4.电池预制舱三七灰土换填A区8-14组； 5.事故油池底板钢筋绑扎及放置止水钢板； 6.主变基础钢筋绑扎。 三、明日计划： 1.GIS基础、进线、出线架构基础垫层放线； 2.储能预制舱基础A区1-4、8-10组钢筋绑扎完成； 3.电池预制舱基础三七灰土换填A区1-7组，A区8-14组垫层支模； 4.主控室顶板支撑安装及模板安装； 5.事故油池底板及主变基础筏板浇筑混凝土。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 三、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成45%，其中

		G2.G3.G4.G7.G8.G17.G18.G15已浇筑完成; 2.今日完成: G16入场准备, G5开挖完成, 扎筋 三、明日计划: 1.G16A、D腿浇筑; 2.G5支模扎筋。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查验收储能预制舱基础三七灰土换填质量; 2.现场检查事故油池底板钢筋绑扎质量; 3.协同配合甲方(元工)进行线路G9.G10.G11塔基的定位桩确定。 4.要求施工单位主控室脚手架搭设时着重注意安全防护。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 

工程现场照片：

文字描述	储能预制舱三七灰土换填标高检查	事故油池钢筋绑扎及放置止水钢板
照片		
文字描述	主变基础钢筋绑扎	储能预制舱基础钢筋绑扎
照片		