

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 09 日

天气：多云

星期：一

气温：-3℃ -11℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：5人；施工人员：100人；铲车：1台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>1.储能预制舱基础A区1-4,8-10块仓壁钢筋绑扎，5-7，11-14组底板钢筋绑扎支模并浇筑混凝土；A区电池预制舱三七灰土换填；</p> <p>2.进线架构基础三七灰土换填，出线架构基础钢筋加工；</p> <p>3.主控室顶板支撑安装，顶板模板安装；</p> <p>4.事故油池池壁钢筋绑扎，模板安装；</p> <p>5.35KV配电室基础钢筋绑扎支模；</p> <p>6.SVG基础支模预埋件安装。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>1.出线架构基础钢筋绑扎支模，进线架构基础三七灰土换填；</p> <p>2.储能预制舱基础A区1-4、8-10组仓壁钢筋绑扎，支模；A区电池预制舱1-7组三七灰土换填，8-14组垫层支模浇筑混凝土；</p> <p>3.35KV配电室基础浇筑混凝土；</p> <p>4.主控室梁、顶板钢筋绑扎；</p> <p>5.SVG基础浇筑混凝土。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：3人；施工人员：20人</p>

		<p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，目前基础已完成55%，其中G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；</p> <p>2.今日完成：G1扎筋完成。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>1.G1支模</p>
<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>1.现场巡查储能预制舱基础A区A区1-4,8-10块仓壁钢筋绑扎，5-7，11-14组底板钢筋绑扎施工质量；</p> <p>2.现场巡查复核各建筑物垫层、基础等标高（主控室、主变等）；</p> <p>3.现场巡查发现主控室施工过程中，高空作业未佩戴安全带，已责令施工单位进行整改并重新进行安全教育。</p>	
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		
<p>记录人：</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>

工程现场照片：

<p>文字描述</p>	<p>事故油池复核标高</p>	<p>出线架构基础复核垫层标高</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>储能预制舱基础仓壁检查</p>	<p>A区电池预制舱三七灰土换填碾压</p>
<p>照片</p>		 <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.01.09 16:24 天气：浮尘 12°C 地点：临汾市·小里村三区539号楼</p> <p>今日水印 水印 真实时间</p>