

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 13 日

天气：霾转小雪

星期：五

气温：-4℃ -6℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：10人；施工人员：100人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 1.储能预制舱基础A区1-2组侧壁浇筑混凝土，3-14组预埋件安装；A区电池预制舱基础1-7组底板钢筋绑扎，8-14组底板浇筑混凝土； 2.进线架构基础钢筋绑扎，出线架构基础支模及预埋螺栓安装； 3.事故油池模板安装； 5.35KV配电室梁、柱底模安装，柱钢筋绑扎； 三、明日计划： 1.出线架构基础钢筋绑扎支模，预埋螺栓安装，进线架构基础钢筋绑扎、支模； 2.储能预制舱基础A区3-14组浇筑混凝土；A区电池预制舱1-7组基础底板钢筋绑扎,8-14组侧壁支模。1-7组底板支模； 3.35KV配电室脚手架搭设，铺底模； 4.事故油池侧壁模板安装； 5.B区储能预制舱基础、电池预制舱基础三七灰土换填。 线路： 无
监 理 工	1.现场巡查储能预制舱基础预埋件安装质量并进行混凝土浇筑旁站；	

作 情 况	2.现场巡查要求高空作业必须佩戴安全带，做好安全防护； 3.应环保局要求，裸露土苫盖，扬尘处理； 4.现场复核原始地貌标高。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	储能基础底板混凝土浇筑	电池预制舱基础底板钢筋绑扎
照片		
文字描述	储能预制舱基础预埋件安装	原始地貌复核标高
照片		