

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 15 日

天气：多云

星期： 日

气温：-2℃ --12℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：10人；施工人员：100人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 1.出线架构基础预埋螺栓安装，进线架构基础钢筋绑扎，支模； 2.B区储能预制舱、电池预制舱基础三七灰土换填； 3.A区储能基础模板安装； 4.事故油池顶板钢筋绑扎 三、明日计划： 1.出线架构基础混凝土浇筑，进线架构基础预埋螺栓安装； 2.储能预制舱基础A区3-14组侧壁浇筑混凝土；A区电池预制舱1-7组基础底板混凝土浇筑,8-14组侧壁支模； 3.35KV配电室铺底模、钢筋绑扎，柱模板安装； 4.主变基础、事故油池顶板、侧壁混凝土浇筑； 5.B区储能预制舱基础、电池预制舱基础三七灰土换填。 6.安装：35KV照明盒、管线安装。 线路： 无
监 理 工 作	1.现场巡查要求现场进行除雪，施工一定注意脚下防滑、安全； 2.现场巡查，要求施工过程中，高空作业必须佩戴安全带；	

情况	3.现场巡查要求混凝土浇筑前必须具备良好的温度环境条件，现场及时采取保温措施。		
其它事项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	B 区储能区三七灰土换填碾压	出线架构基础预埋螺栓安装
照片		
文字描述	事故油池顶板钢筋绑扎	A 区储能预制舱基础模板安装
照片		