

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 08 日

天气：小雨

星期：三

气温：4℃ --4℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：10人；施工人员：100人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 1.进线架构基础混凝土浇筑； 2.A区电池预制舱基础混凝土基础浇筑； 3.B区储能预制舱基础底部及侧壁钢筋安装； 4.35KV配电室顶板混凝土浇筑； 5.主变架构基础开挖。 三、明日计划： 1.储能预制舱基础B区基础混凝土浇筑； 2.主变架构基础开挖及进线架构基础回填。 线路： 一、今日完成情况： 1.18#铁塔组装； 三、明日计划： 1.18#铁塔组装。
监 理 工 作 情 况	1..现场巡查，B区储能预制舱基础钢筋绑扎，个别钢筋间距过大，要求及时校正； 2.现场对进线架构基础、A区电池预制舱混凝土浇筑进行旁站，要求及时振捣且振捣到位；	

	3.现场巡查，个别建筑物表面混凝土浇筑完成后出现蜂窝麻面孔洞等现象，要求及时进行修复处理，确保工程保质保量。		
其它事项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	进线架构基础混凝土浇筑	主变架构基础开挖
照片		
文字描述		
照片		