

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 11 日

天气：阴

星期：六

气温：0℃ -8℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：8人；施工人员：40人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <p> 1.主变架构基础及防火墙基础混凝土浇筑；</p> <p> 2.GIS基础三七灰土换填。</p> <p>储能区：</p> <p> 1.A区剩余电池舱混凝土浇筑100%；</p> <p> 2.筏板支模完成40%，侧壁钢筋绑扎完成40%；</p> <p> 3.B区基础垫层浇筑完成80%；</p> <p> 4.C区三七灰土换填。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>升压站：</p> <p> 1.主控楼、35KV配电室基础回填；</p> <p> 2.GIS三七灰土回填。</p> <p>储能区：</p> <p> 1.B区筏板混凝土浇筑50%，筏板支模完成50%，侧壁钢筋绑扎完成50%，垫层混凝土浇筑100%；</p> <p> 2.C区三七灰土换填。</p> <p>线路：</p>

		<p>一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成60%，其中 G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8 基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成3基：G15.G17.G18 2.今日完成：G17.G15螺丝紧固，G15.G16组装。</p> <p>三、明日计划： 1.G15螺丝紧固，G16铁塔组装。</p>
监 理 工 作 情 况	<p>1.现场巡查，个别管理人员及施工人员未正确佩戴安全帽,要求连续再犯后进行退场 手续；</p> <p>2.现场巡查，升压站及储能区土建施工中钢筋未进行除锈；</p> <p>3.现场对电池舱混凝土浇筑进行旁站，要求及时进行振捣并留置试块；</p> <p>4.GIS基础三七灰土换填过程中灰土中夹杂大量大冻土块。</p>	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	电池舱混凝土浇筑	主变架构基础防火墙钢筋安装
照片	 <p>• 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.02.11 14:40 天气：多云 7°C</p> <p>金科办印 — 照片 — 真实时间 www.hkpv.com.cn</p>	
文字描述		
照片		