

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 13 日

天气：阴

星期：一

气温：-2℃ -4℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；施工人员：40人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼、35KV室内回填土施工； 2.GIS基础三七灰土换填。 储能区： 1.B区筏板支模完成80%，侧壁钢筋绑扎完成60%； 2.C区三七灰土换填。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼基础回填； 2.GIS垫层混凝土浇筑； 3.35KV配电室室内沟道垫层混凝土浇筑 储能区： 1.A区储能预制舱回填土施工； 2.B区筏板支模100%，筏板混凝土浇筑80%，侧壁模板完成40%，侧壁混凝土浇筑完成20%； 2.C区三七灰土换填。 线路：

		一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成60%，其中 G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成4基： G15.G16.G17.G18 2.今日完成：G15螺丝紧固，G16、G4组装。 三、明日计划： 1.G15.G16螺丝紧固，G4铁塔组装。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，个别储能区基础筏板钢筋间距过大，存有烟头、垃圾等杂物且个别模板未紧固到位，要求混凝土浇筑前必须完成以上整改项，复验合格后方可进行混凝土浇筑； 2.现场巡查，B区储能区个别侧壁及过梁钢筋及模板安装未预留混凝土保护层，且过梁尺寸存在误差，要求施工进行调整，调整完成后报监理方复验； 3.现场巡查，个别施工人员未正确佩戴安全帽。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

