

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 15 日

天气：晴

星期：三

气温：-3℃ -6℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；施工人员：40人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼室内回填土施工； 2.35KV配电室室内沟道垫层、GIS基础垫层混凝土浇筑。 储能区： 1.A区回填土施工； 2.B区筏板混凝土浇筑完成100%，侧壁钢筋绑扎完成80%； 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼基础回填； 2.GIS基础钢筋绑扎； 储能区： 1.A区储能预制舱回填土施工； 2.B区侧壁模板完成80%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况：

		1.总体18座塔基，目前基础已完成60%，其中 G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8 基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成6基： G3.G4.G15.G16.G17.G18 2.今日完成：G1组装，钢筋加工。 三、明日计划： 1.G1铁塔组装，G8施工准备。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，个别施工人员及罐车随车人员未正确佩戴安全帽，要求施工单位对其进行安全教育； 2.现场巡查，个别储能区基础筏板已浇筑完成部位养护时间较短，无法确保混凝土强度及施工质量。 3.现场对储能区筏板混凝土浇筑进行旁站。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	35KV 配电室室内安装垫层模板	GIS 基础垫层混凝土浇筑
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 35千伏地基安装模板 拍摄时间: 2023.02.15 08:18 天气: 多云 -1°C	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 GIS基础浇筑 拍摄时间: 2023.02.15 16:30 天气: 晴 8°C
文字描述		
照片		