

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 19 日

天气：多云

星期： 日

气温：-4℃ -6℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；施工人员：50人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼室内回填土施工； 2.GIS基础钢筋绑扎模板安装； 3.35KV配电室零米沟道砖砌筑，二次结构封闭砌筑施工； 4.防火墙砌筑，框架钢筋绑扎。 储能区： 1.A区回填土施工； 2.B区侧壁钢筋绑扎完成80%，模板完成80%，混凝土浇筑70%； 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工； 2.GIS基础底板浇筑混凝土； 3.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工。 储能区： 1.A区储能预制舱回填土施工； 2.B区钢筋、模板均完成100%。 线路：

	一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成60%，其中 G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基： G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18 2.今日完成：G17.G18吊车组立，G2紧固螺丝。 三、明日计划： 1.G16.G18铁塔吊车组立，G10浇筑。
监 理 工 作 情 况	1.现场对升压站区35KV配电室零米沟道砌筑进行巡查，要求严格按照图纸及规范要求 进行施工； 2.现场巡查，防火墙底板钢筋绑扎，个别钢筋间距偏大。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	35KV 配电室零米沟道砌筑	储能区回填
照片		
文字描述		
照片		