

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 21 日

天气：阴

星期：二

气温：2℃ -8℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；施工人员：50人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼二次结构封闭砌筑施工； 2.GIS基础筏板混凝土浇筑； 3.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 4.防火墙砌筑，框架钢筋绑扎。 储能区： 1.A区回填土施工； 2.B区侧壁钢筋绑扎完成100%，模板完成100%，混凝土浇筑100%； 3.场平回填土施工； 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工。 储能区： 1.A区储能预制舱回填土施工；

		2.B区储能预制舱混凝土浇筑； 3.场平回填土施工； 4.围墙挡土墙施工。 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成67%，基础浇筑完成13基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成3基：G4.G15.G18 2.今日完成：G15.G4吊车组立，G10.G11浇筑。 三、明日计划： 1.G1.G3铁塔吊车组立
监 理 工 作 情 况	1.现场对储能区底板混凝土浇筑进行旁站，要求浇筑过程中及时进行振捣，浇筑完成后及时进行养护； 2.现场对线路G10.G11混凝土浇筑进行旁站。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	储能区场地接地网敷设	储能区侧壁及过梁混凝土浇筑
照片		
文字描述	35KV 配电室二次结构砖砌筑	
照片		