

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 23 日

天气：阴

星期：四

气温：1℃ -8℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；施工人员：50人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼零米沟道放线； 2.35KV配电室零米沟道混凝土施工。 储能区： 1.A区、B区回填土施工； 2.场平回填土施工； 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工，零米沟道施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.GIS基础模板施工。 储能区： 1.A区储能预制舱回填土施工； 2.B区储能回填土施工； 3.场平回填土施工；

	4.围墙挡土墙施工。 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成67%，基础浇筑完成13基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成6基：G1.G2.G3.G4.G15.G18 2.今日完成：G9混凝土浇筑 三、明日计划： 1.地埋接地焊接。
监 理 工 作 情 况	1.现场对升压站主控楼零米沟道混凝土浇筑进行旁站； 2.现场巡查，线路个别部位接地未焊接到位； 3.现场召开监理周例会，重点强调工程资料与工程同步进行及现场安全，确保安全零事故。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	升压站接地网施工	G9 塔基施工
照片		
文字描述		
照片		