

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 24 日

天气：霾

星期：五

气温：0℃ -13℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；施工人员：50人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼零米沟道砌筑施工； 2.35KV配电室二次结构封闭施工； 3.防火墙施工； 4.GIS基础模板施工。 储能区： 1.A区、B区回填土施工； 2.场平回填土施工； 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工，零米沟道施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.GIS基础模板施工； 4.防火墙施工。 储能区：

	1.A区储能仓内底板浇筑混凝土施工。； 2.围墙挡土墙施工。 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成67%，基础浇筑完成13基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成6基：G1.G2.G3.G4.G15.G18 2.今日完成：G2.G3.G4埋接地线及平整基面 三、明日计划： 1.G15.G18地埋接地线及平整基面施工，组装金具。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查,个别施工人员未正确佩戴安全帽,并要求高空作业必须正确佩戴安全绳； 2.现场巡查厂区防雷接地网施工,要求严格按照规范及图纸要求进行焊接,焊渣及时处理并进行防腐措施； 3.协同元工、施工参与侯马市开发区召开的23年春季复工安全生产及扬尘治理部署会,会后组织施工现场管理人员进行宣贯会议精神,并要求传达现场所有一线施工人员。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控楼零米沟道砌筑施工	厂区防雷接地网敷设
照片		
文字描述	2#塔接地线施工	
照片		