

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 26 日

天气：阴

星期：日

气温：0℃ -11℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；施工人员：50人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼零米沟道砌筑施工； 2.GIS基础模板施工。 储能区： 1.A区电缆沟三七灰土施工，垫层支模施工；B区回填土施工； 2.场平回填土施工； 3.挡土墙三七灰土换填施工。 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工，零米沟道施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.GIS基础模板施工； 4.防火墙施工； 5.场平回填土施工。 储能区：

	1.A区储能仓内底板浇筑混凝土施工。； 2.围墙挡土墙施工。 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成67%，基础浇筑完成13基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成6基：G1.G2.G3.G4.G15.G18 2.今日完成：G10、G11、埋接地线和平整基面，G17、G16吊车组立，G8B、C腿浇筑 三、明日计划： G10埋接地线和平整基面，G17、G16紧螺丝，G8A、D腿浇筑		
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，协同元工、施工单位对GIS、主变基础等建筑物±0.00标高进行核测检查； 2.配合上海电力对侯马项目进行现场指导检查。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	上海电力现场检查	上海电力现场检查
照片		
文字描述	G16 铁塔吊立	
照片		