

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 27 日

天气：霾

星期：一

气温：1℃ -13℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：50人；安装施工人员：43人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼零米沟道砌筑施工； 2.GIS基础模板施工； 3.防火墙施工。 储能区： 1.A区电缆沟垫层混凝土浇筑、底板混凝土浇筑；B区回填土施工；C区三七灰土换填； 2.场平回填土施工； 3.挡土墙三七灰土换填施工。 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工，零米沟道施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.GIS基础模板施工； 4.防火墙施工；

	5.场平回填土施工。 储能区： 1.B区储能仓底板回填土施工，C区垫层混凝土施工； 2.围墙挡土墙施工。 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成67%，基础浇筑完成14基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G9.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18 2.今日完成：G10埋接地线和平整基面，G8A、D腿浇筑 三、明日计划： G16紧螺丝，G6浇筑
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，协同元工、施工单位对GIS、主变基础、避雷器基础等建筑物±0.00标高进行二次核测检查； 2.现场协同元工、施工单位对C区储能区垫层放线进行核测； 3.现场对储能区电缆沟垫层浇筑进行旁站。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	储能区 C 区垫层放线核测	GIS 基础±0.00 标高核测
照片		
文字描述	A 区电缆沟混凝土浇筑	
照片		