

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 03 日

天气：晴

星期：五

气温：0℃ -17 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：56人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼二次结构施工，零米沟道圈梁混凝土施工； 2.35KV配电室辅助室二次结构施工； 3.GIS基础混凝土施工。 4.防火墙混凝土浇筑。 储能区： 1.A区、B区回填土施工； 2.场平回填土施工； 3.储能区到35KV辅助室电缆沟开挖。A区电缆沟模板施工 安装： 1.储能区接地网铺设施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工，零米沟道施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.场平回填土施工； 4.主控室～GIS基础电缆沟开挖施工。

	5.主控室～主变基础电缆沟开挖施工。 储能区： 1.B区储能仓内地板回填土施工，C区筏板钢筋施工。 2、挡土墙施工； 3.A区电缆沟模板施工。 4.B区电缆沟垫层施工。 5.B区～35KV辅助室电缆沟开挖施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成6基：G1.G2.G3.G4.G15.G18 2.今日完成：G15紧螺丝完 G10 G11组装完成 三、明日计划： G10 G11 紧螺丝
监 理 工 作 情 况	1.现场对GIS基础及防火墙混凝土浇筑进行旁站； 2.现场巡查，要求电缆沟施工满足设计及规范要求施工。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	GIS 基础浇筑	电缆沟回填
照片		
文字描述		
照片		