

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 04 日

天气：晴

星期：六

气温：0℃ -19 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼二次结构施工； 2.35KV配电室辅助室二次结构施工； 储能区： 1.A区、B区回填土施工，B区仓内地板混凝土浇筑施，C区筏板绑钢筋支模施工； 2.场平回填土施工； 3.储能区到35KV辅助室电缆沟三七灰土换填施工。A区电缆沟模板施工。B区电缆沟垫层混凝土施工。A区到B区过路段电缆沟开挖三七灰土换填施工； 4.挡土墙施工。 安装： 1.全场接地敷设施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工；

	3.场平回填土施工； 4.主控室～GIS基础电缆沟开挖施工。 5.主控室～主变基础电缆沟开挖施工。 储能区： 1.B区电缆沟模板施工，C区筏板模板施工。 2、挡土墙施工； 3.A区电缆沟模板施工。 4.B区电缆沟垫层施工。 5.B区～35KV辅助室电缆沟垫层施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成6基：G1.G2.G3.G4.G15.G18 2.今日完成：G10紧固螺丝 三、明日计划： G11紧螺丝
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，防火墙施工过程中个别施工人员高空作业未正确佩戴安全绳； 2.现场巡查，挡土墙施工工艺质量偏差，挡墙上下各层的石缝连通，形成垂直通缝，砌体砂浆不饱满等； 3.现场巡查，C区储能区筏板钢筋绑扎，个别间距过大。
其 它 事	

项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	C 区储能区钢筋绑扎	B 区室内地板混凝土养护
照片		
文字描述	回填土施工	
照片		