

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 05 日

天气：晴

星期：日

气温：2℃ -23 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼二次结构施工； 2.35KV配电室辅助室二次结构施工； 储能区： 1.A区、B区回填土施工，C区筏板绑钢筋支模施工； 2.场平回填土施工； 3.储能区到35KV辅助室电缆沟垫层施工。A区电缆沟模板施工，A区到B区过路段电缆沟垫层施工；35KV到E区电缆沟开挖。 4.挡土墙施工。 安装： 1.全场接地敷设施工； 2.GIS基础接地施工。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工；

	3.主控室，35KV构造柱、圈梁混凝土施工； 4.场平回填土施工； 5.35KV到E区电缆沟开挖施工 储能区： 1.B区电缆沟模板施工，C区筏板模板施工，A区电缆沟模板施工； 2、挡土墙施工； 3.A区～B区电缆沟垫层混凝土施工。 4.B区～35KV辅助室电缆沟垫层施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成6基：G1.G2.G3.G4.G15.G18 2.今日完成：G11紧固螺丝 三、明日计划： G15 G18挖地锚，打拉线
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对C区筏板钢筋及模板进行验收检查钢筋间距、尺寸等，存在个别钢筋间距过大，垫层表面存有垃圾土； 2.现场巡查，个别施工人员未正确佩戴安全帽，经现场要求后仍无视管理，已要求施工单位管理人员做出整改措施，并加强管理，可对此类人员进行清退。
其 它 事 项	

本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	防火墙施工	C 区储能筏板钢筋间距、尺寸检查
照片		
文字描述		
照片		