

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 12 日

天气：晴

星期：日

气温：-3℃ -15 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：1辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼二次结构施工，室内回填土施工； 2.35KV配电室辅助室二次结构施工； 储能区： 1.A区、B区回填土施工； 2.场平回填土施工； 3.储能区到35KV辅助室电缆沟放线，A区到B区过路段电缆沟放线； 35KV到E区电缆沟模板施工，主控楼到GIS电缆沟模板施工； 4.挡土墙施工。 安装： 1.SVG设备安装。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.主控到GIS电缆沟模板施工；

	4.场平回填土施工。 储能区： 1.B区电缆沟模板施工，C区侧壁模板施工； 2、挡土墙三七灰土换填施工； 3.A区到B区过路段电缆沟钢筋施工。 安装： 1.SVG设备安装。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组装完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：G1紧固螺丝。 三、明日计划： G14基础准备
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，天气降温，要求各管理人员及施工人员做好因温差转变的防护措施； 2.现场巡查，要求挖机施工过程中保持施工安全距离； 3.现场巡查，要求高空作业正确佩戴安全绳。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控楼内墙施工	35KV 室内照明埋管
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.03.12 10:00 天气: 浮尘 5°C 主控楼内墙施工	
文字描述	储能区回填土施工	
照片		