

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 14 日

天气：多云

星期：二

气温：3℃ -27 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼二次结构施工，室内回填土施工； 2.35KV配电室辅助室二次结构施工； 3.避主变油池混凝土施工； 4.GIS回填土施工。 储能区： 1.A区、B区回填土施工，C区侧壁模板施工； 2.场平回填土施工； 3.B区电缆沟混凝土施工； 4.储能区到35KV辅助室电缆沟混凝土施工，A区到B区过路段电缆沟钢筋绑扎；35KV到E区电缆沟混凝土施工，主控楼到GIS电缆沟模板施工； 5.挡土墙三七灰土换填施工； 安装： 1.SVG设备安装。 三、明日计划： 升压站：

	1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.主控到GIS电缆沟模板施工； 4.场平回填土施工。 储能区： 1.B区电缆沟模板施工，C区侧壁混凝土施工； 2.挡土墙三七灰土换填施工； 3.A区到B区过路段电缆沟模板施工，B区到C区电缆沟开挖施工。 安装： 1.SVG设备安装； 2.主变就位施工。 3.GIS设备安装施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：G1紧固螺丝。 三、明日计划： G14基础准备
监理工作情况	1.现场巡查，主控室室内接地施工过程中，个别扁钢焊接搭接面不符规范要求，个别部位焊渣未及时处理；
其它事	

项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	主控楼室内接地施工	储能区电缆沟钢筋绑扎
照片		
文字描述		
照片		