

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 16 日

天气：雨

星期：四

气温：1℃ -10 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工； 储能区： 1.下雨停工； 安装： 1.35KV盘柜就位施工。 2.主控室盘柜到货卸车。 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工； 3.主控到GIS电缆沟模板施工； 4.场平回填土施工。 储能区： 1.B区电缆沟模板施工，C区侧壁混凝土施工；

	2.挡土墙砌筑施工； 3.A区到B区过路段电缆沟模板施工，B区到C区电缆沟开挖施工。 安装： 1.SVG、GIS、主变设备安装。 2.35KV盘柜就位施工。 3.主控室盘柜安装施工。 4.电缆沟支架安装施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：下雨停工 三、明日计划： G15-G18放绳		
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，因下雨因素，要求线路停止户外施工，做好安全防护； 2.现场召开监理周例会，着重强调目前建筑物已进入室内装修抹灰步骤，严格把控施工质量及近期天气下雨因素，确保安全施工。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	35KV 开关柜安装	变压器进场
照片	 A photograph showing several workers in blue uniforms and hard hats installing a large, white 35KV switchgear cabinet. The scene is indoors, likely a factory or warehouse. A blue information bar at the bottom left of the photo contains the text: '侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目', '拍摄时间: 2023.03.16 08:19', and '天气: 小雨 6°C'. The text '35千伏设备安' is overlaid in the center, and '装' is at the bottom right. A small '今日水印相机' logo is in the bottom right corner.	 A photograph showing a large, grey transformer being transported on a red multi-axle trailer. The scene is outdoors on a dirt road. A blue information bar at the bottom left of the photo contains the text: '侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目', '拍摄时间: 2023.03.16 08:23', and '天气: 小雨 6°C'. The text '变压器到场' is overlaid in the center. A small '今日水印相机' logo is in the bottom right corner.
文字描述		
照片		