

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 19 日

天气：晴


星期：日

气温：3℃ -17 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

|                  | 施工单位                 | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施<br>工<br>情<br>况 | 山西吉瑞<br>电力工程<br>有限公司 | <p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>    升压站及储能土建：</p> <p>        1.主控楼室内砌筑抹灰施工；</p> <p>        2.35KV配电室室内抹灰施工；</p> <p>        3.场平回填土施工；</p> <p>        4.电缆沟模板施工；</p> <p>        5.挡土墙施工；</p> <p>        6.主控到GIS电缆沟混凝土施工。</p> <p>        7.储能区到35KV配电室电缆沟垫层施工。</p> <p>        8.防火墙施工。</p> <p>    安装：</p> <p>        1.35KV盘柜、主变就位施工。</p> <p>        2.主控室盘柜安装；</p> <p>        3.SVG、GIS设备安装；</p> <p>三、明日计划：</p> <p>    升压站：</p> <p>        1.主控楼室内砌筑抹灰施工；</p> <p>        2.35KV配电室室内抹灰施工；</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>3.场平回填土施工；</p> <p>储能区：</p> <p>1.B区电缆沟混凝土施工，C区侧壁混凝土养护；</p> <p>2.挡土墙砌筑施工；</p> <p>3.A区到B区过路段电缆沟混凝土施工，B区到C区电缆沟开挖施工。</p> <p>安装：</p> <p>1.SVG、GIS、主变附件设备安装。</p> <p>2.35KV盘柜就位施工。</p> <p>3.主控室盘柜安装施工。</p> <p>4.电缆沟支架安装施工。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。</p> <p>2.今日完成：G15-G18导线施工</p> <p>三、明日计划：G15-G18展放导线、紧线</p> |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1.现场对主变等设备就位进行安全旁站，要求吊装过程中，着重注意吊臂半径的安全距离以及吊绳的安全检查；</p> <p>2.现场巡查，挡土墙施工过程中个别部位砂浆不饱满。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

工程现场照片：

|      |                                                                                    |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | G15-G18 架线施工                                                                       | 设备吊装                                                                                |
| 照片   |  |  |
| 文字描述 |                                                                                    |                                                                                     |
| 照片   |                                                                                    |                                                                                     |