

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 22 日

天气：霾

星期：三

气温：7℃ -20 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站及储能土建： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工； 3.场平回填土施工； 4.电缆沟模板施工； 5.挡土墙施工； 6.储能区到35KV配电室电缆沟模板施工。 7.防火墙施工； 8.主控楼到主变电缆沟开挖施工；B区到C区电缆沟模板施工； 安装： 1.35KV盘柜、主变就位施工。 2.主控室盘柜安装； 3.SVG、GIS设备安装； 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工；

	3.场平回填土施工； 储能区： 1.挡土墙砌筑施工； 2.B区到35KV配电室电缆沟模板施工，B区到C区电缆沟模板施工。 安装： 1.SVG、GIS、主变附件设备安装。 2.35KV盘柜就位施工。 3.主控室盘柜安装施工。 4.电缆沟支架安装施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：G15--G18拆网完成，G14基础开挖 三、明日计划：G16--G17附件光缆施工，G9出塔料组装
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，因涉及土建施工，要求施工单位做好设备的成品保护措施； 2.现场巡查，储能区个别混凝土面存有裂缝，要求施工单位及时做好修复； 3.现场巡查，要求施工单位做好洒水防尘治理，避免影响就近工人施工及身心健康。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主变安装	GIS 设备安装
照片		
文字描述		
照片		