

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 24 日

天气：霾

星期：五

气温：5℃ -12 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站及储能土建： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工； 3.场平回填土施工； 4.电缆沟模板施工； 5.主控楼到主变电缆沟模板施工；B区到C区电缆沟模板施工； 6.围墙放线。 安装： 1.35KV盘柜、主变就位施工。 2.主控室盘柜安装； 3.SVG、GIS设备安装； 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工； 3.场平回填土施工；

	储能区： 1.挡土墙砌筑施工； 2.B区到35KV配电室电缆沟混凝土施工，B区到C区电缆沟模板施工； 3.围墙施工。 安装： 1.SVG、GIS、主变附件设备安装。 2.35KV盘柜就位施工。 3.主控室盘柜安装施工。 4.电缆沟支架安装施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：G9出塔料组装完成 三、明日计划：G16--G17附件光缆施工	
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对进场电缆桥架吊装进行安全旁站，并要求施工单位对新进场材料做好记录，不合格材料禁止卸货，吊装过程中注重安全； 2.现场对主变油样见证取样。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	电缆桥架吊装	主变油样见证取样
照片		
文字描述		
照片		