

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 02 日

天气：阴转大雨

星期：日

气温：13℃ -22 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 为配合省政府环保组进行迎检，停工一天 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工； 3.场平回填土施工； 4.避雷针基础混凝土浇筑施工。 储能区： 1.B区到C区电缆沟混凝土施工； 2.围墙施工。 安装： 1.SVG、GIS设备安装。 2.35KV盘柜就位施工。 3.主控室盘柜安装施工。 4.电缆沟支架安装施工。 5.主变施工。

	线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成16基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔组立完成11基：G1.G2.G3.G4.G9.G10.G11.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：停工 三、明日计划： 待青赔确定后G12.G13基础施工	
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，要求施工单位为配合省政府环保组检查做好扬尘治理措施； 2.整理资料； 3.因天气原因，要求施工单位注意因下雨因素导致室外设备材料的潮湿，要求做好防水防潮措施。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述		
照片		
文字描述		
照片		