

# 监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 08 日

天气：晴

星期：六

气温：4℃ -22 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：8人；土建施工人员：50人；安装施工人员：30人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>    升压站：</p> <p>    1、电缆沟模板施工。</p> <p>    2、综合泵房钢筋加工。</p> <p>    3、场区平整施工。</p> <p>    4、围墙施工。</p> <p>    5、主控室、35KV辅助室抹灰施工。</p> <p>    安装：</p> <p>    1、电缆铺设施工。</p> <p>    2、电缆支架安装。</p> <p>    3、二次盘柜接线安装施工。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>    土建</p> <p>    1、电缆沟混凝土施工。</p> <p>    2、电缆沟模板施工。</p> <p>    3、围墙施工。</p> <p>    4、主控室、35KV辅助室抹灰施工。</p>

		<p>5、厂区安全文明施工。</p> <p>6、场区地面平整施工。</p> <p>安装</p> <p>1、电缆铺设施工。</p> <p>2、主控室、35KV辅助室设备安装施工。</p> <p>3、电缆支架安装施工。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成16基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔组立完成11基：G1.G2.G3.G4.G9.G10.G11.G15.G18.G16.G17。</p> <p>2.今日完成：8#组装。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>7#出料。</p>
<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>1.现场巡查，要求升压站及储能区电缆施工过程中，做好电缆保护措施；</p> <p>2.现场巡查，个别避雷针地脚螺栓已生锈，要求施工单位及时进行除锈；</p> <p>3.现场巡查，铁塔组装过程中，个别施工人员未正确佩戴好安全帽。</p>	
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		
<p>记录人：</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>

工程现场照片：

文字描述	电缆敷设	铁塔组装
照片		
文字描述		
照片		