

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 10 日

天气：扬沙

星期：一

气温：8℃ -28 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：50人；安装施工人员：30人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1、电缆沟等待混凝土浇筑施工。 3、场区平整施工。 4、围墙施工。 5、主控室、35KV辅助室抹灰施工。 6、厂区安全文明施工。 安装： 1、电缆铺设施工。 2、电缆支架安装。 3、二次盘柜接线安装施工。 三、明日计划： 土建 1、电缆沟混凝土施工。 3、围墙施工。 4、主控室、35KV辅助室抹灰施工。 5、厂区安全文明施工。

		6、场区地面平整施工。 7、防火墙模板施工。 安装 1、电缆铺设施工。 2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。 3、电缆支架安装施工。线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成16基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔组立完成11基：G1.G2.G3.G4.G9.G10.G11.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：7号铁塔组装完成 12号基础浇筑完成。 三、明日计划：56#出料组装。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，要求升压站施工单位及时做好屋面防水工程； 2.7#塔组装，要求施工人员正确佩戴安全帽，并做好安全防护。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	避雷针接地	泵房开挖
照片		
文字描述		
照片		