

# 监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 14 日

天气：多云

星期：五

气温：21℃ -9℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>        管理人员8人。土建施工人员50人。安装施工人员55人。挖机300一台，60挖机1台。洒水车一辆。铲车50两台，压路机两台）土方车4辆。25吨吊车一辆</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <p>1、电缆沟混凝土等待施工。</p> <p>2、场区平整施工。</p> <p>3、东围墙地基夯实施工。西围墙砌筑施工。</p> <p>4、主控室抹灰施工。</p> <p>5、厂区安全文明施工。</p> <p>6、综合泵房基础垫层浇筑施工。</p> <p>7、防火墙架构埋件安装施工。</p> <p>安装：</p> <p>1、电缆铺设施工。</p> <p>2、电缆支架安装。</p> <p>3、二次盘柜接线安装施工。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <p>1、东围墙垫层施工。西围墙砌筑施工。</p> <p>2、主控室抹灰施工。</p>

		<p>3、厂区安全文明施工。</p> <p>4、场区地面平整施工。</p> <p>5、防火墙混凝土施工。</p> <p>6、电缆沟混凝土施工。</p> <p>7、综合泵房等待钢筋进场。</p> <p>安装</p> <p>1、电缆铺设施工。</p> <p>2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。</p> <p>3、电缆支架安装施工。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，目前基础已完成90%，基础浇筑完成17基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G12.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔组立完成13基：G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8。</p> <p>2.今日完成：G14出料组装；G7. G8吊车立塔完成。</p> <p>三、明日计划：G5. G6立塔;G14组装。</p>
<p>监 理 工 作 情 况</p>		<p>1.现场巡查，对G7. G8吊装组塔进行旁站；</p> <p>2.现场巡查，要求防火墙架构埋件安装时，严格按照图纸进行施工。</p> <p>3.对综合泵房基础垫层浇筑进行旁站，要求浇筑过程中及时进行振捣。</p> <p>4.对35KV辅助室小电阻设备电缆头制作进行旁站，要求加强施工工艺。</p>
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		
<p>记录人：</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>	

工程现场照片：

<p>文字描述</p>	<p>综合泵房垫层浇筑</p>	<p>东围墙基础压实</p>
<p>照片</p>	 <p>综合泵房垫层浇筑</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.04.14 15:33 天气：浮尘 20°C</p>	 <p>东围墙基础压实</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.04.14 10:38 天气：浮尘 15°C</p>
<p>文字描述</p>	<p>G7 吊装组塔</p>	<p>G8 吊装组塔</p>
<p>照片</p>	 <p>G7吊组</p> <p>地址：临汾市侯马市董堡镇在董庄村附近 工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输 电线路工程 时间：2023-04-14 14:36:22</p>	 <p>G8吊组</p> <p>地址：临汾市侯马市S75侯平高速在襄汾赵康枢纽附近 工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输 电线路工程 时间：2023-04-14 08:58:37</p>