

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 17 日

天气：多云转晴


星期：一

气温：30℃ -15℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员45人。安装施工人员55人。挖机300一台，60挖机1台。洒水车一辆。铲车50两台，压路机两台）土方车4辆。25吨吊车一辆 二、今日完成情况： 升压站： 1、场区平整施工。 2、东围墙基础钢筋模板施工。西围墙、南围墙砌筑施工。 3、主控室抹灰施工。 4、厂区安全文明施工。 5、综合泵房等待钢筋进场。 6、附属用房三七灰土换填施工。 安装： 1、电缆铺设施工。 2、电缆支架安装。 3、二次盘柜接线安装施工。 三、明日计划： 土建 1、东围墙基础混凝土施工。西围墙、南围墙砌筑施工。 2、主控室抹灰施工。 3、厂区安全文明施工。

	4、场区地面平整施工。 5、综合泵房等待钢筋进场。 6、附属用房垫层混凝土施工。 7、主控室屋面保温防水施工。 安装 1、电缆铺设施工。 2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。 3、电缆支架安装施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的65%，放线完成整体的15%；铁塔组立完成14基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8.G5 2.今日完成：G13塔基基础浇筑完成; G7.G8紧螺丝；G11-G8挂滑，铺光缆绳。 三、明日计划：G6吊装；G13出料组装。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对G7.G8螺丝紧固进行检查，要求施工单位加强安全管理力度，施工人员高空作业需佩戴安全带； 2.现场巡查，要求施工单位附属用房三七灰土换填施工过程中，注意施工工艺质量。 3.现场巡查,对主控室屋面保温防水施工进行检查,要求施工单位注意施工工艺质量,做到边部粘结号，无翘边。 4.对220KV送出线路首次及杆塔组立前阶段质量监督检查的问题进行整改。
其 它 事 项	G6吊装组塔施工过程中，因村民阻工，施工无法正常进行。
本日现场监理人员	

记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 
---------	--

工程现场照片：

文字描述	G6 吊装组塔	西围墙施工
照片	 照片内容：G6吊组施工现场，一台黄色吊机正在吊装塔架部件。背景有绿色植被和土坡。 信息：G6吊组 地址：临汾市侯马市嘉侯线在观庄四区341号楼附近 工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输 电线路工程 时间：2023-04-17 08:45:08	 照片内容：西围墙施工现场，一名工人正在砌墙。背景是阴天。 信息：西围墙施工 今日水印相机
文字描述	东围墙基础支模	避雷器安装
照片	 照片内容：东围墙基础支模施工现场，两名工人正在搭建模板。背景是土坡。 信息：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目 拍摄时间：2023.04.17 14:16 天气：阴 25℃ 东围墙基础支模 今日水印相机	 照片内容：避雷器安装施工现场，一名工人正在安装避雷器。背景是建筑物和天空。 信息：避雷器安装 10:40 2023-04-17 星期一 阴 18℃ 侯马市·小里村三区496号楼 今日水印相机