

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 19 日


天气：多云转晴

星期：三

气温：31℃ -17℃

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员45人。挖机300一台，60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台)。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none">场区平整施工。主控室窗口抹灰施工。厂区安全文明施工。综合泵房等待钢筋进场。附属用房基础模板施工。主控室屋面保温防水施工。东围墙基础混凝土养护施工。 <p>安装：</p> <ol style="list-style-type: none">电缆铺设施工。电缆支架安装。二次盘柜接线安装施工。 <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <ol style="list-style-type: none">东围墙基础砌筑施工。主控室抹灰施工。

		<p>3、厂区安全文明施工。</p> <p>4、场区地面平整施工。</p> <p>5、综合泵房等待钢筋进场。</p> <p>6、附属用房基础钢筋模板施工。</p> <p>7、主控室屋面保温防水施工。</p> <p>安装</p> <p>1、电缆铺设施工。</p> <p>2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。</p> <p>3、电缆支架安装施工。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的65%，放线完成整体的15%；铁塔组立完成14基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8.G5</p> <p>2.今日完成：13#铁塔组装；G12紧螺丝；1#开挖牵引机地锚。</p> <p>三、明日计划：13#铁塔组装；G6、G14、G13、G12吊装。</p>
<p>监 理 工 作 情 况</p>		<p>1.现场巡查，要求电缆敷设施工过程中，做好电缆保护措施，确保质量。</p> <p>2.13#塔组装，要求施工人员正确佩戴安全帽，并做好安全防护。</p> <p>3.现场巡查，要求施工单位为配合省政府环保组检查做好扬尘治理措施。</p> <p>4.参加项目部开展的侯马市开发区下发文件内容传达学习会议。</p> <p>5.现场巡查，对主控室屋面保温防水施工进行检查，要求施工单位注意施工工艺质量，做到边部粘结号，无翘边。</p>
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		
<p>记录人:刘晨瑞</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>	

工程现场照片：

<p>文字描述</p>	<p>主变电缆沟电缆敷设</p>	<p>主控楼室内抹灰</p>
<p>照片</p>	 <p>主变旁电缆沟线路施工</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.04.19 09:09 天气: 多云 17°C</p>	 <p>主控室内抹灰施工</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.04.19 08:43 天气: 多云 15°C</p>
<p>文字描述</p>	<p>主控楼电缆敷设</p>	<p>东围墙基础养护</p>
<p>照片</p>	 <p>主控楼线路施工</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.04.19 08:40 天气: 多云 15°C</p>	 <p>东围墙基础养护</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.04.19 15:08 天气: 多云 29°C</p>