

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 25 日

天气：晴

星期：二

气温：19℃ -8℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员25人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、下雨停工。 2、现场道路，电缆沟排水处理。 3、综合泵房等待钢筋进场。 安装： 1、二次盘柜接线安装施工。 2、35KV高压接线施工。 三、明日计划： 土建 1、东围墙砌筑施工。 2、厂区安全文明施工。 3、场区地面平整施工。 4、综合泵房等待钢筋进场。 5、附属用房基础施工。 6、35KV屋面保温防水施工。 安装 1、电缆铺设施工。

	2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。 3、电缆支架安装施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的75%，放线完成整体的15%；铁塔组立完成16基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14 2.今日完成：计划立塔，铺绳，因下雨无法施工。 三、明日计划：G12、G13铁塔吊装；G6、G14紧螺丝。	
监 理 工 作 情 况	1.因天气下雨，要求施工单位注意因下雨因素导致室外设备材料的潮湿，做好设备成品保护及防水防潮措施。 2.现场巡查，因天气下雨，要求施工单位加强安全管理，注意防滑；雨后需尽快检查屋顶有无漏雨，电气设备及电缆头做好防雨防潮保护，及时排出电缆沟内积水。 3.现场巡查，要求电缆敷设施工过程中，做好电缆保护措施，确保质量。 4.整理项目监理资料。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控室设备接线施工	35KV 辅助室设备接线施工
照片		
文字描述		
照片		