

# 监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 26 日

天气：晴转多云

星期：三

气温：23℃ -11℃

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

|      | 施工单位         | 施工内容及进度   |
|------|--------------|---|
| 施工情况 | 山西吉瑞电力工程有限公司 | <p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：<br/>管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员25人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台)。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、下雨停工。</li><li>2、现场道路，电缆沟排水处理。</li><li>3、综合泵房等待钢筋进场。</li><li>4、东围墙砌筑施工。</li></ol> <p>安装：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、二次盘柜接线安装施工。</li><li>2、35KV高压接线施工。</li></ol> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、东围墙砌筑施工。</li><li>2、厂区安全文明施工。</li><li>3、场区地面平整施工。</li><li>4、综合泵房等待钢筋进场。</li><li>5、附属用房基础施工。</li><li>6、35KV屋面保温防水施工。</li></ol> <p>安装</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>1、电缆铺设施工。</p> <p>2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的75%，放线完成整体的15%；铁塔组立完成16基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14</p> <p>2.今日完成：计划立塔，铺绳，因下雨无法施工。</p> <p>三、明日计划：G6、G14紧螺丝，铺绳；请领导青赔协调好，让工程顺利施工。</p> |
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> |  | <p>1.现场巡查，要求施工单位加强防护，做好设备成品保护及防水防潮措施。</p> <p>2.现场巡查，要求施工单位加强安全交底，对泥泞路面及时进行处理，注意防滑；检查屋顶有无漏雨，电气设备及电缆头做好防雨防潮保护。</p> <p>3.现场巡查，要求电缆敷设施工过程中，做好电缆保护措施，确保质量。</p> <p>4.整理项目监理资料。</p>   |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |  |  |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |  |  |
| <p>记录人：刘晨瑞</p>                         | <p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p> |  |

工程现场照片：

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <p>文字描述</p> | <p>主控楼线路施工</p>  | <p>35KV 室内线路施工</p>  |
| <p>照片</p>   |  <p>侯马元工200MW/200MWh<br/>独立储能项目<br/>主控楼线路施工<br/>拍摄时间：2023.04.26 16:01<br/>天气：晴 24°C</p> |  <p>侯马元工200MW/200MWh<br/>独立储能项目<br/>35千伏室内线路施工<br/>拍摄时间：2023.04.26 08:34<br/>天气：晴 11°C</p> |
| <p>文字描述</p> | <p>东围墙砌筑施工</p>  | <p>35KV 电缆敷设</p>  |
| <p>照片</p>   |  <p>侯马元工200MW/200MWh<br/>独立储能项目<br/>东围墙施工<br/>拍摄时间：2023.04.26 08:43<br/>天气：晴 11°C</p>  |   |