

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 30 日

天气：晴

星期：日

气温：27℃ -11℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员25人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房钢筋制作。 2、东围墙砌筑施工。 3、35KV屋面保温施工。 4、附属用房零米以下砌筑施工。 5、主变架构到场。 安装： 1、二次盘柜接线安装施工。 2、35KV高压接线施工。 三、明日计划： 土建 1、东围墙砌筑施工。 2、厂区安全文明施工。 3、场区地面平整施工。 4、综合泵房钢筋加工。 5、附属用房零米圈梁模板施工。 6、35KV屋面保温防水施工。

	安装 1、电缆铺设施工。 2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的75%，放线完成整体的15%；铁塔组立完成16基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14 2.今日完成：导线绳带通两相；张力场准备好。 三、明日计划：展放导线。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对进场架构卸货进行安全检查，要求吊装作业中吊臂半径安全范围内不得存在人员。 2.现场巡查，要求施工单位加强质量管理力度，加强附属用房砌筑施工工艺。 3.现场对进场的架构镀锌层厚度进行检测，符合设计及规范要求；对接地扁钢镀锌层厚度现场检测，未达到设计及规范要求，要求施工单位尽快更换合格的接地扁钢，并上报项目监理部进行复检。 4.要求施工单位尽快对施工资料查缺补漏，同时上报相关管理资料进行审查。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	架构设备到场卸车	附属用房施工
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.04.30 09:31 天气: 晴 14°C 架构设备卸车	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.04.30 10:22 天气: 晴 16°C 附属用房施工
文字描述	35KV 配电房屋顶保温防水施工	G1-G8 导线绳牵引
照片	 35千伏屋面保温施工 2023.4.30 10:24	 G1-G8 导线绳牵引 地址: 临汾市侯马市太上线在上平望村五区387号楼附近 工程名称: 侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输电线路工程 时间: 2023-04-30 10:05:18