

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 02 日

天气：阴转晴

星期：二

气温：28℃ -16℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房钢筋制作。 2、东围墙圈梁混凝土施工。 3、35KV屋面保温施工。 4、附属用房圈梁混凝土施工。 5、场区地面平整等土进场。 安装： 1、二次盘柜接线安装施工。 2、35KV高压接线施工。 三、明日计划： 土建 1、场区地面平整等土进场。 2、综合泵房钢筋加工。 安装 1、电缆铺设施工。 2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。 线路：

	一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的85%，放线完成整体的15%；铁塔组立完成17基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13 2.今日完成：导线全部放通；13#铁塔吊装完成。 三、明日计划：12#铁塔吊装；5#挂后尾，3#/8#紧线。	
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对35KV配电室屋顶保温防水混凝土浇筑进行旁站，要求施工单位及时进行振捣。 2.现场巡查，对附属用房、东围墙圈梁混凝土浇筑进行旁站，要求施工单位加强质量管理，及时做好振捣。 3.对G13铁塔吊装组立进行安全旁站，要求施工单位加强安全管理力度，高空作业必须佩戴安全带，施工人员需正确佩戴安全帽。 4.要求施工单位尽快对施工资料查缺补漏，同时上报相关管理资料进行审查。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	35KV 配电房屋面防水施工	附属用房圈梁混凝土浇筑施工
照片	 35千伏屋面防水施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.05.02 09:11 天气: 多云 22℃	 附属用房浇筑施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.05.02 10:51 天气: 多云 22℃
文字描述	东围墙圈梁混凝土浇筑施工	G13 铁塔吊装组立
照片	 东围墙施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.05.02 16:36 天气: 多云 26℃	 G13吊组 地址: 临汾市侯马市慕侯线在小里村一区10号楼附近 工程名称: 侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输电线路工程 时间: 2023-05-02 14:57:29