

监 理 日 志

日期： 2023 年 05 月 05 日 天气： 小雨转中雨

星期： 五 气温： 24℃ -13℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员8人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房钢筋加工。 2、综合泵房底板钢筋绑扎。 3、因下雨场区电缆沟过路段排水。 三、明日计划： 土建 1、下雨现场排水。 2、综合泵房钢筋加工。 3、综合泵房钢筋绑扎。 4、进出线架构安装施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线

		完成整体的45%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：3#大号后尾挂好，小号线紧完。 三、明日计划：5#紧大小号线；14#紧螺丝。
监理工作情况	1.近几天下雨频繁，施工单位需做好防雨措施，对材料、设备进行覆盖，做好设备成品保护及防水防潮措施，积水地带提前做好排水工作。 2.线路部分要求施工单位加强安全管理，注意检查地锚和拉线以及卡线器安全。 3.整理项目监理资料。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	综合泵房钢筋绑扎	35KV 配电房雨棚抹灰修缮
照片		