

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 06 日

天气：小雨转阴

星期：六

气温：20℃ -9℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员8人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台)。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <p>1、下雨停工。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <p>1、下雨现场排水。</p> <p>2、综合泵房钢筋加工。</p> <p>3、综合泵房钢筋绑扎。</p> <p>4、进出线架构安装施工。</p> <p>安装</p> <p>1、停工，等待储能设备进场。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的55%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p>

	2.今日完成：因下雨未施工。 三、明日计划：5#紧大小号线；14#紧螺丝。
监 理 工 作 情 况	1.近几天下雨频繁，施工单位需做好防雨措施，对材料、设备进行覆盖，做好设备成品保护及防水防潮措施，积水地带提前做好排水工作。 2.因下雨因素要求线路停止户外施工，做好安全防护，注意检查地锚坑及基础周边积水情况，及时排水，防止基础下沉。 3.整理项目监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		