

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 09 日

天气： 阴转多云

星期： 二

气温: 19°C -13°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

|      | 施工单位         | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工情况 | 山西吉瑞电力工程有限公司 | 土建及电气安装：<br>一、人员及机械配备：<br>管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员8人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。<br>二、今日完成情况：<br>升压站：<br>1、综合泵房钢筋加工。<br>2、综合泵房钢筋绑扎。<br>3、主控室墙面刮腻子。<br>4、施工现场排水。<br>三、明日计划：<br>土建<br>1、综合泵房钢筋加工。<br>2、综合泵房钢筋绑扎。<br>3、进出线架构安装施工。<br>4、主控室墙面刮腻子。<br>安装<br>1、停工，等待储能设备进场。<br>线路：<br>一、人员及机械配备：<br>管理人员：3人；施工人员：20人<br>二、今日完成情况及累计完成情况： |

|                            |  |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  | <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的55%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p> <p>2.今日完成：2/4/6/7#附件完成；11/12/13#挂滑完成；11#—13#小绳铺通。</p> <p>三、明日计划：11—15#铺绳；下午准备展放11—15#光缆。</p> |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 |  | <p>1.现场巡查，对线路铁塔附件安装进行检查，要求施工单位加强安全意识，高空作业必须佩戴安全帽、安全带。</p> <p>2.现场巡查，检查综合泵房钢筋绑扎施工，要求施工单位严格按照设计图纸及规范要求进行施工。</p> <p>3.整理项目监理资料。</p> <p>4.要求施工单位尽快对施工资料查缺补漏，同时上报相关管理资料进行审查。</p>                                                 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 记录人：刘晨瑞                    |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                   |

工程现场照片：

| 文字描述 | G6 附件安装                                                                                                                                                                                                         | 综合泵房钢筋绑扎                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 照片   |  <p>照片下方信息：<br/>G6附件安装<br/>地址：临海市侯马市景便瑞在观庄西区341号附近<br/>工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输电线路工程<br/>时间：2023-05-09 08:45:31</p> |  <p>照片下方信息：<br/>侯马元工独立储能项目<br/>2023.05.09 09:50<br/>施工区域：综合泵房<br/>施工内容：钢筋绑扎<br/>天气：多云 16°<br/>综合泵房钢筋绑扎施工</p> |