

# 监 理 日 志

日期： 2023 年 05 月 12 日                      天气： 多云转晴

星期： 五                                              气温： 30℃ -12℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

| 施<br>工<br>情<br>况 | 施 工 单 位              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 山西吉瑞<br>电力工程<br>有限公司 | <p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>          管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员8人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>  升压站：</p> <p>1、综合泵房钢筋加工。</p> <p>2、综合泵房钢筋绑扎。</p> <p>3、主控室墙面刮腻子。</p> <p>4、附属用房回填。</p> <p>5、储能区场地回填、夯实、平整。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>  土建</p> <p>1、综合泵房钢筋加工。</p> <p>2、综合泵房钢筋绑扎。</p> <p>3、进出线架构安装施工。</p> <p>4、主控室墙面刮腻子。</p> <p>  安装</p> <p>1、停工，等待储能设备进场。</p> <p>  线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>          管理人员：3人；施工人员：20人</p> |

|                            |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  | <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的55%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p> <p>2.今日完成：11—15光缆绳铺通；G15因村民阻工，无法进行施工。</p> <p>三、明日计划：展放导线；铺导线绳。</p> |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 |  | <p>1.现场巡查，要求施工单位为配合市政府领导视察做好扬尘治理措施。</p> <p>2.要求升压站施工单位现场完善存在的隐患、卫生清理干净，积极配合明日质监。</p> <p>3.现场巡查，要求施工单位回填施工中，注意施工完成的构筑物的保护，避免造成磕碰，产生缺陷等问题。</p> <p>4.整理质检资料。</p>                                                           |
| 其<br>它<br>事<br>项           |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 记录人：刘晨瑞                    |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                               |

工程现场照片：

|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字<br>描述 | 附属用房回填施工                                                                                                                                                                                                               | 储能区场地夯实                                                                                                                                                                                                                               |
| 照片       |  <p>侯马元工200MW/200MWh<br/>独立储能项目<br/>拍摄时间：2023.05.12 10:41<br/>天气：多云 19℃</p> <p>附属用房回填施工</p> <p>今日水印相机<br/>水印文字：2023.05.12 10:41</p> |  <p>侯马元工200MW/200MWh<br/>独立储能项目<br/>拍摄时间：2023.05.12 15:44<br/>天气：多云 27℃<br/>地点：侯马市·大上线</p> <p>储能区地面夯实</p> <p>今日水印相机<br/>水印文字：2023.05.12 15:44</p> |

|      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 储能区场地回填平整                                                                                                                                                                              | 市政府领导来现场视察                                                                                                                                                                              |
| 照片   |  <p>侯马元工200MW/200MWh<br/>独立储能项目<br/>拍摄时间: 2023.05.12 17:33<br/>天气: 多云 28°C</p> <p>今日水印相机<br/>真实时间</p> |  <p>侯马元工200MW/200MWh<br/>独立储能项目<br/>拍摄时间: 2023.05.12 15:34<br/>天气: 多云 27°C</p> <p>今日水印相机<br/>真实时间</p> |