

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 13 日

天气：晴

星期：六

气温：31℃ -15℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员8人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房钢筋加工。 2、综合泵房止水钢板安装。 3、架构安装。 4、场地平整施工。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房钢筋加工。 2、综合泵房止水钢板安装。 3、进出线架构安装施工。 4、场地平整施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况：

		1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的55%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：两相导线放通；导线绳带通到13#。 三、明日计划：导线绳带通。
监理工作情况	1.配合进行220KV升压站及储能区首次阶段质量监督检查。 2.现场巡查，要求施工单位架构安装施工中，加强安全意识，施工人员必须正确佩戴安全帽。 3.陪同质检专家对现场实体质量进行检查。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	附属用房地面夯实	储能区场地平整
照片		
文字描述	架构吊装施工	升压站及储能区首次质监检查

照片

