

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 14 日

天气：多云转晴

星期： 日

气温： 31℃ -16℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员8人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房钢筋加工。 2、综合泵房止水钢板安装。 3、架构安装。 4、主控室室内装修。 5、场地平整施工。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房钢筋加工。 2、综合泵房止水钢板安装。 3、进出线架构安装施工。 4、场地平整施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人

		二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的55%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：导线全部放通；15#后尾剩一根没挂。 三、明日计划：15#后尾挂完；8#挂后尾；14#紧大小号线。
监 理 工 作 情 况	1.配合进行220KV升压站及储能区首次阶段质量监督检查。 2.现场巡查，要求施工单位架构安装施工中，加强安全意识，施工人员必须正确佩戴安全帽。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	综合泵房模板安装	主变架构吊装施工
照片		

文字描述	避雷针到场卸车	升压站及储能区质监检查
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.05.14 08:56 天气: 晴 21°C 避雷器到场卸车 今日水印 -相机- 真实时间	