

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 16 日

天气：晴

星期：二

气温：33℃ -18℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房水箱底板模板加固。 2、附属用房回填土施工。 3、架构安装。 4、主控室室内装修。 5、场区平整等待土进场。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房水箱底板模板加固。 2、场地平整施工等待土进场。 3、主控室室内装修。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况：

		1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的90%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：14#紧线；剩大号右相没紧。 三、明日计划：14#大号右相紧线；附件安装。
监 理 工 作 情 况		1.现场巡查，对附属用房回填土施工进行检查，要求施工单位对回填土内的石块等杂物，及时清理干净，同时分层压实。 2.现场巡查，对架构吊装施工进行安全旁站，要求施工单位架构安装施工中，加强安全意识，施工人员必须正确佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。 3.现场巡查，对14#紧线进行检查，要求施工单位加强安全管理，高空作业佩戴安全带，施工人员佩戴安全帽。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	架构吊装施工	回填土运输进场
照片		