

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 19 日

天气: 晴转多云

星期： 五_

气温: 31°C -18°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、附属用房结构施工。 2、综合泵房水箱底板混凝土养护施工。 3、主控室室内装修 4、场区平整。 5、主控室屋面防水施工。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房水箱底板混凝土养护施工。 2、场地平整施工。 3、主控室室内装修。 4、主控室屋面防水施工。 5、场地平整施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备：

	管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的90%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：18#挂构架完成；18#引流线完成；附件11/10完成。 3.明日计划：9#附件；3/5/8#引流线。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对送出线路导线接入进行旁站，要求施工单位加强安全管理，施工人员必须佩戴安全帽，高空作业须佩戴安全带。 2.对升压站及储能区首次质量监督检查的问题进行整改。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.05.19 08:18 天气: 晴 22°C 综合泵房模板施工  侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.05.19 07:59 天气: 晴 20°C 导线接入