

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 20 日

天气：多云转阴

星期：六

气温：32℃ -17℃

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台)。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none">综合泵房水箱侧壁钢筋绑扎施工。主控室室内装修。场区平整。主控室屋面防水施工。 <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <ol style="list-style-type: none">综合泵房水箱侧壁钢筋绑扎施工。场地平整施工。主控室室内装修。主控室屋面防水施工。场地平整施工。 <p>安装</p> <ol style="list-style-type: none">停工，等待储能设备进场。 <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人</p>

	<p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p> <p>2.今日完成：3/5/8/15#引流线完成；附件全部完成。</p> <p>3.明日计划：14#做引流线；明天工作全部完成，等紫金山进站。</p>
监理工作情况	<p>1.现场巡查，对主控室屋面防水施工进行检查，要求施工单位注意施工工艺质量，做到边部粘结号，无翘边。</p> <p>2.现场巡查，要求施工单位加强主控室室内装修施工工艺，避免返工。</p> <p>3.对升压站及储能区首次质量监督检查的问题进行整改。</p>
其它事项	
本日现场监理人员	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	综合泵房模板安装	回填土进场
照片		