

# 監理日志

日期: 2023 年 05 月 31 日

天气：多云转小雨

星期： 三

气温: 29°C -14°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

| 施工情况 | 施工单位         | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 山西吉瑞电力工程有限公司 | <p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>        管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <p>1、主控室室内装修。</p> <p>2、综合泵房模板施工。</p> <p>3、下午下雨室外工作停工。</p> <p>安装</p> <p>停工，等待储能设备进场。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <p>1、主控室室内装修。</p> <p>2、综合泵房模板施工。</p> <p>安装</p> <p>1、停工，等待储能设备进场。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>        管理人员：3人；施工人员：15人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线</p> |

|                            |                                                                                               |                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                               | 完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12<br>2.今日完成：工作全部完成。<br>3.明日计划：等紫金山进站。 |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1.现场巡查，对综合泵房模板安装进场检查，要求施工单位加强质量管理，加强施工工艺。<br>2.整理项目监理资料。<br>3.对220KV送出线路导线架设前阶段质量监督检查的问题进行整改。 |                                                                                                                          |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                               |                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                               |                                                                                                                          |
| 记录人：                       |                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                 |

工程现场照片：

|          |                                                                                     |                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字<br>描述 | 综合泵房模板安装                                                                            | 主控室走道吊顶施工                                                                            |
| 照片       |  |  |