

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 01 日

天气：多云转小雨

星期：四

气温: 29°C -16°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内吊顶施工。 2、综合泵房模板施工。 3、35KV配电室落水管安装、外墙粉刷。 安装 停工，等待储能设备进场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内装修。 2、综合泵房模板施工。 安装 1、储能设备吊装。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线

		完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：对220KV送出线路质监检查的问题进行整改。 3.明日计划：等紫金山进站。
监理工作情况	1.现场巡查，对主控室室内装修检查，要求施工单位尽快上报装修材料厂家资质、合格证等证明文件资料至监理项目部进行审查。 2.整理项目监理资料。 3.对220KV送出线路导线架设前阶段质量监督检查的问题进行整改。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人:刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控室室内吊顶施工	35KV 配电室落水管安装
照片		

文字描述	35KV 配电室外墙粉刷	综合泵房模板安装
照片	 35千伏外墙粉刷 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.01 16:55 天气: 晴 27°C 今日水印相机 真实时间	 综合泵房安装模板 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.01 09:10 天气: 晴 17°C 今日水印相机 真实时间