

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 02 日

天气：多云转阴

星期：五

气温：28℃ -13℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台)。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none">1、主控室室内装修。2、综合泵房模板施工。3、35KV配电室室外装修施工。 <p>安装</p> <p>储能仓4台，电池仓3台吊装就位施工。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <ol style="list-style-type: none">1、主控室室内装修。2、综合泵房模板施工。3、35KV配电室室外装修施工。4、附属用房封闭砌筑施工。 <p>安装</p> <p>停工，等待储能设备进场。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人</p>

	<p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p> <p>2.今日完成：对220KV送出线路质监检查的问题进行整改。</p> <p>3.明日计划：等紫金山进站。</p>
监理工作情况	<p>1.对PCS一体舱、电池舱吊装进行安全旁站，要求施工单位加强安全管理，吊臂半径内严禁站人。</p> <p>2.现场巡查，对主控室室内装修检查，要求施工单位尽快上报装修材料厂家资质、合格证等证明文件资料至监理项目部进行审查。</p> <p>3.整理项目监理资料。</p>
其它事项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	综合泵房模板安装	PCS 一体舱吊装
照片	 <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.06.02 08:29 天气：阴 18℃</p> <p>综合泵房安装模板</p>	 <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.06.02 09:44 天气：小雨 20℃</p> <p>一体舱吊装</p>

文字描述	电池舱吊装	主控室刮白施工
照片	 <p data-bbox="502 568 671 622">电池舱吊装</p> <p data-bbox="347 757 539 869"> 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.02 15:32 天气: 晴 21°C </p> <p data-bbox="790 801 837 869"> 今日水印 相机 真实时间 </p>	 <p data-bbox="1029 568 1189 622">主控楼刮白</p> <p data-bbox="874 757 1066 869"> 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.02 08:27 天气: 阴 18°C </p> <p data-bbox="1305 801 1353 869"> 今日水印 相机 真实时间 </p>