

监 理 日 志

日期： 2023 年 06 月 03 日 天气： 小雨转阴

星期： 六 气温： 22℃ -14℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内装修。 2、综合泵房模板安装。 3、35KV配电室室外装修施工。 安装 停工，储能设备未到场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内装修。 2、综合泵房模板施工。 3、35KV配电室室外装修施工。 4、附属用房封闭砌筑施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人

		二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监理工作情况	1.现场检查发现综合泵房脚手架搭设存在未设置横向水平杆、扫地杆；纵向水平杆间距超过2米且未设置剪刀撑；人行通道处未设置防护围栏，存在严重安全隐患等问题，下发工程暂停令，要求施工单位按照要求进行整改，待整改完成后才能进行施工。 2.整理项目监理资料。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人:刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	35KV 配电室外墙粉刷施工	综合泵房模板安装施工
照片		