

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 04 日

天气：阴转小雨

星期: 日

气温: 21°C -14°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内装修。 2、综合泵房模板施工。 3、35KV配电室室外装修施工。 安装 停工，储能设备未到场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内装修。 2、综合泵房模板施工。 3、35KV配电室室外装修施工。 4、附属用房封闭砌筑施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人

		二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况		1.针对综合泵房脚手架搭建施工中存在的问题，要求施工单位及时上报施工方案进行审核，且整改完成后必须向监理项目部报验，待验收合格才能进行下一步施工。 2.近两天天气下雨，要求施工单位做好设备成品保护及防水防潮措施，及时排出沟内积水。 3.整理项目监理资料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控室室内装修	主控室外墙粉刷施工
照片		

文字描述	过路段开挖施工	对综合泵房施工人员进行安全技术交底
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.04 08:12 天气: 多云 15°C 过路段开挖施工 今日水印相机 真实时间	 09:58 2023-06-04 星期日 阴 16°C 安全技术交底 侯马市·大张路 今日水印相机 真实时间